## **Protocolo de Pruebas**

según NFPA 20 - Motobomba de agua Contra Incendio

Nombre del Área Protegida:	Fecha:
Dirección:	Hora de Inicio:
	0:0

Planos								
La instalación cumple con los planos aprobados						N/A		
Se dejan planos as-built						SI		
El equipamie	nto es	tá apro	bado o listad	lo		NO		
De lo contrar	De lo contrario, explicar las variaciones							
rere								
Instruccione	es							
La persona e ha sido instru cuidado y ma	SI							
Se ha dejado	copia	de lo s	siguiente:					
Instrucciones	s de los	s comp	onentes del s	sistema		SI		
Instrucciones sistema	s de cu	idado	y mantenimie	nto del		erer		
NFPA 25						SI		
Cuarto de B	omba	s Cont	ra Incendio					
La bomba, m contra posibl	notor y es inte	tablero rrupcio	controlador ones del servi	se encuentra cio.	n prote	egidos	SI	
Se encuentran separadas de otras áreas del edificio por una protección cortafuego de: 2h								
La temperatura al interior del cuarto de bombas es superior a SI 5°C								
Cuenta con i	Cuenta con iluminación de emergencia SI							
Cuenta con v	Cuenta con ventilación NO							
Cuenta con pagua	pendie	nte y d	renaje para p	osibles derra	mes de	е	SI	
Las partes m	Las partes móviles cuentan con guardas de protección.							
Reservorio	de Agı	ıa						
Capacidad d	e Rese	ervorio	uyyyy	m3	erer		galones	
DATOS DE I	LOS E	QUIPC	S DE LA BO	MBA CONTI	RA INC	ENDI	os	
Datos de pla	aca de	la Boı	mba					
Bomba		Selec	cione			1		
Marca		Número de Serie						
Modelo o Tipo								
GPM nominal			PSI nominal		RPM nomin	al		
Max Presión				P 150% de Q				
Datos de pla	aca de	l moto	r diesel					
Marca		Número de Serie						
Modelo o Tip	00							

HP nominal				RPM r	nomina	l			
	laca de	RPM nominal							
Marca	iaca ac	Número de Serie					•		
Modelo o Ti	no.		Numero de Sene						
DATOS DE LOS EQUIPOS DE LA BOMBA JOCKEY									
Datos de placa de la Bomba Jockey									
Bomba Seleccione									
Marca		00.00		Núme	ro de S	Serie			
Marca Número de Serie Modelo o Tipo									
GPM nominal			PSI nominal			RPM nomin	al		
Datos de p	laca de	l moto	r de la Boml	ba Joc	key				
Marca					ro de S	Serie			
Modelo o Tipo									
HP nominal				RPM r	nomina	ıl			
Datos de p	laca de	l table	ro controlad	or de l	a Bom	ıba Jo	ckey		
Marca				Núme	ro de S	Serie			
Modelo o Tipo									
<b>TANQUE D</b>	E COM	BUST	IBLE						
Datos de p	laca de	l tanqı	ue de combu	stible					
Marca				Núme Serie	ro de				
Capacidad			galones			litros		Nivel del tanque de Combustibl e	
Seleccione				válvul	as del	tanqu	e de c	ombustible	
La válvul a de sumi nistro se encu entra aseg urada	ccione	Las tuberí as de alime ntaci ón y retor no se encu entra n prote gidas y libres de fugas	Seleccione	Se encu entra ubica do al interi or de la casa de bomb as	Select	cione	SUMII	ERO DE NISTRO TRICO	
Seccion 1								-:	
El tablero se encuentra señalizado e identificado						Selec			
El tablero se encuentra conectado a un pozo a tierra					l	Selec			
Las llaves internas se encuentran señalizadas (mal señalizadas y nombradas)						cione			
Seccion 2									

Número de	Desc Amp	Amp	Voltaj	Voltaje (V)				
llave	ripció n	eraje Nomi nal	eraje Funci onal	e Nomi nal	RS	ST	TR	
General								
Tablero contra incendio								
Bomba Jockey								
Tablero bomba Jockey								
Tablero ACI Calentador								
Prueba de D	)renaje	)						
La línea de s	succión	fue pu	ırgada	а			GPM?	
Ver tabla 14.	.1.1.1(a	a) de la	NFPA	20			Seleccione	
Se presenta	certific	ado de	la pru	eba de	e drenaje?		Seleccione	
Prueba Hidr	ostáti	ca						
Las tuberías probadas a	fueron	l			PSI por			
horas?. (Nota: NFPA 20 pide un mínimo de 200 psi o 50 psi por encima de la máxima presión del sistema. Usándose la que resulte mas alta)								
Las tuberías pasaron la prueba? Seleccione								
Se presenta	Seleccione							
Personas PresentesSiNoN								
	Los siguientes representantes estuvieron presentes durante las pruebas:							
Representante de la Bomba							Seleccione	
Representante del Motor de la Bomba							Seleccione	
Representante del Tablero controlador de la Bomba							Seleccione	
Representante de la Autoridad Respectiva						Seleccione		
Cableado E	léctric	0						
Fueron probadas todas las conexiones eléctricas, incluyendo el control de conexión para múltiples bombas, suministro de energía de emergencias y la bomba jockey. Terminado fueron revisados por el contratista eléctrico previo al primer arranque de la bomba?								
Seleccione								
Prueba de Flujo								
Probar la bomba sin flujo, a condiciones nominales y a condiciones pico (usualmente al 150% del caudal nominal). Para controladores de velocidad variables, correr la prueba con el control de limite de presión "encendido" y luego realizarlo nuevamente a velocidad nominal con la bomba funcionando aislada del sistema de protección contra incendios y la válvula de alivio cerrada.								
Fue entregada una copia de la curva de fábrica Seleccion certificada para realizar la comparación de los resultados?						Seleccione		
Equipamiento y medidores están calibrados?							Seleccione	

Existen vibraciones que puedan afectar los equipos de protección contra incendios?	Seleccione
La bomba contra incendio responde adecuadamente en diferentes condiciones de prueba ( presión/caudal) sin sobrecalentar?	Seleccione
Pruebas de Flujo	
El motor presentó señales de sobrecarga o estrés?	Seleccione
El gobernador del motor está regulado para obtener la velocidad nominal de la bomba.	Seleccione
El motor de la bomba opera sin generar excesivo ruido, vibración o calor?	Seleccione
La bomba contra incendios arrancó y alcanzó la velocidad al 150% de su caudal sin ninguna interrupción en su funcionamiento?	Seleccione
La eficiencia de la bomba contra incendios obtenida en la prueba es similar o cercana a la curva de eficiencia de fábrica?	Seleccione
Soldadura	•
Tubería y/o accesorios soldados	Seleccione
Si, como contratista instalador, certifica que:	·
Los procedimientos de soldadura cumplen por lo menos con los requisitos de la AWS B2.1	Seleccione
La soldadura fue realizada por personal calificado según AWS B2.1, por los menos	Seleccione
La soldadura se ejecutó de acuerdo a un procedimiento de control de calidad documentado para asegurar que todos los discos han sido	Seleccione
recuperados, que los bordes de los cortes en las tuberías quedaron lisos, que las	
escorias y otros residuos de la soldadura han sido removidos y que los diámetros internos de las tuberías no son penetrados.	
Señalización y Supervisión	
El cuarto de bombas tiene un diagrama enmarcado señalizando todas las válvulas e indicando la posición normal de funcionamiento de ellas.	Seleccione
Todas las válvulas esta señalizadas e indican su posición normal de funcionamiento.	Seleccione
Todas las válvulas están aseguradas en la posición normal de funcionamiento o supervisadas por otros medios.	Seleccione
Tubería y Accesorios	
Tipo de Tubería:	
Colgadores, soportes, acoples y juntas flexibles instalados correctamente. Si no, justifique.	Seleccione
Tipo de accesorios:	Seleccione
TABLERO CONTROLADOR DEL MOTOR DIESEL	
Alarmas del Tablero Controlador del Motor Diesel	
Baja presión de aceite	Seleccione
Alta temperatura del agua de refrigeración	Seleccione

Mater no orrenes	Calaggiana				
Motor no arranca	Seleccione				
Parada por sobre-velocidad del motor	Seleccione				
Falla de batería #1	Seleccione				
Falla de batería #2	Seleccione				
Falla de cargador de baterías. Indicar si hay 1 o 2.	Seleccione				
Prueba del controlador	Calaasiana				
La bomba encendió cada vez que se hicieron los arranques automáticos (al menos 6)?	Seleccione				
Cada dispositivo de arranque automático fue probado al menos 1 vez?	Seleccione				
La bomba encendió cada vez que se hicieron los arranques manuales (al menos 6) ?	Seleccione				
La bomba estuvo funcionando al menos 1 minutos antes de ser apagada para seguir con las pruebas de los arranques?	Seleccione				
La bomba funcionó por lo menos 1 hora de manera ininterrumpida?	Seleccione				
TABLERO CONTROLADOR DEL MOTOR DIESEL					
Botones del Tablero	<del></del>				
Prueba de arranque de batería #1	Seleccione				
Prueba de arranque de batería #2	Seleccione				
Alarma del tablero controlador del motor diesel	1				
Botón silenciador. Debe silenciar estas alarmas cuando reporten problemas. La alarma audible debe sonar cuando las condiciones sean normales y el botón este oprimido o cerrado.	Seleccione				
Bajo nivel de combustible (1/3 tanque). Accionar el sensor; no cortocircuitar. Medir la profundidad de las boyas o sensores.	Seleccione				
Baja temperatura del cuarto.	Seleccione				
Bajo nivel de reservorio (1/2 reserva de agua contra incendio). Accionar sensor; no cortocircuitar. Medir la profundidad de las boyas o sensores.	Seleccione				
Baja presión de succión.	Seleccione				
Descarga de la válvula de alivio.	Seleccione				
Válvulas fueras de su posición normal de funcionamiento. (V. Succión)	Seleccione				
Alarmas remotas del tablero controlador del motor diesel					
Alto nivel de combustible. Accionar el sensor; no cortocircuitar. Medir la profundidad de las boyas o sensores.	Seleccione				
Alto nivel de reservorio. Accionar el sensor; no cortocircuitar. Medir la profundidad de las boyas o sensores.	Seleccione				
Ubicación del panel remoto:					
Interruptor principal del tablero fuera de la posición AUTO	Seleccione				
Motor funcionando	Seleccione				
Arranque manual remoto	Seleccione				
Otras alarmas. Indicar que otras alarmas se reportan en este panel:					
BATERÍAS					
Voltaje					
	<u> </u>				

Batería #		Voltaje en el panel de la BombaSiNoN/		Voltaje en Controlador		Voltaje en batería			
1									
2									
REGISTRO	DE PR	ESION	NES	•			•		
Registro de									
_	-		motor tiene u	n ragis	etro de	nresió		Seleccione	
El tablero controlador del motor tiene un registro de presión.  Se dejan  Seleccione  discos adicionales									
•	ماما بمبد							diasal	
_	-		to del tabler						
Arranque au presostato re				1	stato re	mática egulado		Seleccione	
Según el manómetro arranca a:			Para a	según el manómet después d		metro		minutos de funcionamie nto con todas las condiciones en estado normal	
REGISTRO	DF PR	FSION	JFS						
			ato del tabler	o conf	rolada	or do la	a hom	ha iockey	
	uei pi		ito dei tablei			JI UE I		oa jockey	
Arranque automático Presostato regulado a:				Parada automática Presostato regulado a:					
Según el manómetro arranca a:				Según el manómetro para a:					
Válvula de a	alivio p	rincip	al						
Datos de Pla	aca:			Regul	ada a:				
Válvula de a	alivio d	le la io	ckev						
Datos de Pla			<b>-</b>	Regul	ada a:				
		ΙΔΡΙ	RUEBA DE L			ONTR		=NDIO	
Seccion 1	OODL		KOLDA DL L	<u>.A DOI</u>	<u>IIDA O</u>	OITIN	<u> </u>		
Datos Nominales		GPM		PSI		Diám etro		Succión	
		RPM		h de succió	ón	Diám etro		Descarga	
Seccion 2									
Valores de n	nedició	n		Calcu	lado a	3000 F	RPM		
GPM	RPM			p diná		h succi ón		PSI total	
Comentario	)								
	que se en la p	osiciór		erativo	con to	das	Fech a Hora		
Firmas								•	
Nombre del instalador	contrat	ista							
Pruebas pre	sencia	das po	<u></u>						
Nombre		Empre		Rep.		Fecha	1	Firma	
Observacio	nes								

Observaciones